



ĒKU UN BŪVJU EKSPĻĪKĀCIJA						
N.p.k.	Ēku un būvju nosaukumi	Tip. projekts	Stāvu skaits	Apbūves platība m²	Būv-kubatura m³	Uguns notur. pakāpe
Esošās ēkas un būves						
1	Esošā NAI palīgēka (Demontējamā)	-	-	67,3	-	U3
2	Esošais attīrīšanas 200 bloks (Demontējamā)	-	-	98,5	-	-
3	Esošais pirmās pakāpes biodīķis (Tīrāmais)	-	-	1564,5	-	-
4	Esošais otrās pakāpes biodīķis (Tīrāmais)	-	-	1491,5	-	-
Projektējamas būves						
5	Gaisa pūtēji Q-63m³/h, N=1,1 kW, 2gab.	-	-	2,0	-	-
6	Spiediena dzēšanas aka, DN1000	-	-	0,8	-	-
7	Kontrolaka pirms NAI, DN1000	-	-	0,8	-	-
8	Pirmreizējais nostādīnātājs, DN1500, 2.gab.	-	-	3,53	-	-
9	Sadales aka, DN1000	-	-	0,8	-	-
10	Bioloģiskās attīrīšanas ietaisnes, ražība 2x30m³/dnn	-	-	40,0	-	-
11	Kontrolaka pēc NAI, DN1000,	-	-	0,8	-	-
12	Izplūdes vieta upē	-	-	-	-	-
13	Septisko notekudeņu pieņemš. aka DN2000	-	-	3,14	-	-
14	Attīrītā ūdens uzkrāšanas aka DN1500	-	-	1,77	-	-
15	Dāņu mineralizators, DN1500, 2 gab	-	-	3,53	-	-
16	Izplūde/ieplūde bioloģiskajā dīķī	-	-	-	-	-
K1-1	Skataka, DN400	-	-	0,126	-	-
K1-2	Skataka, DN400	-	-	0,126	-	-
K1-3	Skataka, DN1000	-	-	0,79	-	-
K1-4	Skataka, DN1000	-	-	0,79	-	-
K1-5	Skataka, DN400	-	-	0,126	-	-

PIEŅEMTO APZĪMĒJUMU TABULA			
Nosacītie apzīmējumi	Nosaukums	Daudzums	Piezīmes
	Demontējamas ēkas un būves	—	
	Autotransporta kustības virziens	—	
	Demontējamo materiālu pagaidu nokraušanas vieta	—	
	Būvmateriālu pagaidu nokraušanas vieta	—	
	Būvgrūžu konteiners (2.6x1.7x1.6m)	1 gab.	Daudz. un izviet. preciz. uz vietas.
	Celtņautomobilis Liebherr LTM 1025	1 gab.	
	Celtņautomobilja darba bīstama zona	—	
	Iespējamais celtņautomobilja novietojums	—	
	Informācijas stends	1 gab.	
	Esošo gaisa elektrokabeļu aizsargzona	—	
	Būvlaukuma apgaism. Projekt. IP50 (4x300W)	6 gab.	Daudz. un izviet. preciz. uz vietas.

PAGAUDU ĒKU UN BŪVJU EKSPĻĪKĀCIJA				
Nr P/K	Nosaukums	Mērvienība	Daudzums	Piezīmes
I	Celtniecības vagoniņš	gab.	1	Daudz. un izviet. preciz. uz vietas.
II	Noliktava	gab.	1	Daudz. un izviet. preciz. uz vietas.
III	WC (biotualetes)	gab.	1	Daudz. un izviet. preciz. uz vietas.
IV	Roku mazgātne un duša	gab.	1	Daudz. un izviet. preciz. uz vietas.
	Darba aizsardzības inventāra stends	gab.	1	Daudz. un izviet. preciz. uz vietas.

DEMONTĒJAMO OBJEKTU BŪVGRŪŽU APJOMI				
N.p.k.	Darbu nosaukums	Mērvien.	Daudz.	Piezīmes
Esošā NAI palīgēka				
1	Esošo logu, iekšdurvju rāmju, ārdurvju kopā ar rāmi demontāža	0,5m³*	-	
2	Jumta seguma demontāža (ruberoids ar kermazīti)	70,m²*	14,0m³*	ieskaitot parapetu skārda apdari
3	Jumta dzelzbetona plātnes demontāža	63,0m²*	6,5m³*	
4	Kieģeļu ārējsienas/iekšējsienas demontāža	206,0m²*	71,0m³*	
5	Dzelzbetona grīda demontāža	60,0m²*	6,0m³*	
6	Dzelzbetona pamata demontāža	61,0m²*	37,0m³*	
7	Dzelzbetona lieveņa un aizsargapmales demontāža	20,0m²*	2,0m³*	
8	Pēc demontāžas bedres aizbērsna ar minerāl grunti	50,0m³*	-	ieverots ĢP-4 lapā, skat ĢP sadaļu
Esošais attīrīšanas 200 bloks				
1	Liekā ūdens atsūkšanās	200,0m³*	-	
2	Iekārtu demontāža	0,5t*	-	
3	Metāla tiltiņu ar margu demontāža	0,5t*	-	
4	NAI tērauda sienu atrakšana: no tsām pusēm h=1,0m no zemes virsmas, no garām pusēm h=2,5m no zemes virsmas	100,0m³*	-	
5	NAI tērauda sienu apgrīšana: no tsām pusēm h=1,0m no zemes virsmas, no garām pusēm līdz dibenam	70,0m³*	6,0t*	
6	NAI aizbērsna ar minerāl grunti (neieverots minerālā grunts pēc sienu atberšanas)	150,0m³*	-	ieverots ĢP-4 lapā, skat ĢP sadaļu

Ugunsdzēsības aparāts.

Primārās palīdzības zīme Nr.8.1.**

Uzņēmēt zīmes uz celtniecības vagoniņa durvīm un jumta noteiktajā vietā, kur tiks izvietoti ugunsdzēsības aparāti un aptieciņa.

Piezīmes:
1.Tīklu apzīmējums skatīt ŪKT būvprojekta sadaļā.
2. Būvniecības laukuma nožogojums nav parādīts, jo līdz esošo ēku un būvju demontāžai vai būvniecībai izmantot esošo nožogojumu .
3.Griezuma "I-I" detalizāciju skat. DOP-3 lapā.
4. Demontāžas darbu apjomi doti orientējoši.
7.Būvlaukumā būvdarbu laikā ir nepieciešams lai būtu katram ugunsnedro šam aparātam - ugunsdzēsības aparāts DA-6, ABC un aptieciņa. Būvlaukumā (pie pagaidu ēkām) ēkā Nr.1 „Celtniecības vagoniņš ” ir jābūt viens ugunsdzēsības aparāts DA-6, ABC un aptieciņa.
*-Precizēt uz vietas.