Vispārīgie norādījumi

Darbu organizēšanas projekts (DOP) izstrādāts tehniskā projekta sastāvā, apraksta renovējamās Jaunsilavas pamatskolas objekta darba apstākļus, galvenos veicamos būvdarbus, to veikšanas ieteicamo secību, iespējamos optimālākos paņēmienus, kā arī ietver būtiskākos darba aizsardzības norādījumus.

Konkrētus darbu veikšanas risinājumus pieņem būvuzņēmējs, izstrādājot darbu veikšanas projektu.

Galvenais būvuzņēmējs un darbuzņēmēji drīkst uzsākt būvdarbus būvobjektā tikai pēc tam, kad tie ir izstrādājuši un saskaņojuši darbu veikšanas projektus (DVP), saskaņā ar kuriem būvdarbu gaitā jānodrošina visu konstrukciju izturība, vispārējā un vietējā noturība visā būvniecības laikā, kā arī drošības tehnikas ievērošana.

DOP daļas rasējumu saraksts

Marka	Nosaukums	Piezīmes
DOP-1	Vispārīgie rādītāji	
DOP-2	Būvdarbu ģenerālplāna shēma	
DOP-3	Tranšeju šķērsojošo komunikāciju tipveida risinājumi	

IZMANTOTO UN PIEVIENOTO DOKUMENTU SARAKSTS

Apzīmējums	Nosaukums	Piezīmes
	Izmantotie dokumenti	
	Būvniecības likums (ar grozījumiem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12)	
	Vispārīgie būvnoteikumi, LR MK noteikumi (ar grozījumiem Nr.605, 410, 20, 299, 420, 685, 394, 321, 547, 140, 506, 162)	
	Darba aizsardzības likums (ar grozījumiem 25.03.2010; 16.12.2004, 20.11.2003)	
	Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus LR MK noteikumi 25.02.2003. Nr.92 (ar grozījumu Nr.48)	
	Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos LR MK noteikumi 10.08.2010. Nr.749	
	Darba vides iekšējās uzraudzības kārtība LR MK noteikumi 02.10.2007. Nr.660	
	Darba aizsardzības prasības, lietojot darba aprīkojumu un strādājot augstumā 09.12.2002 MK noteikumi Nr.526 (ar grozījumiem 966, 349)	
LBN 310 - 05	Darbu veikšanas projekts	

DOP daļas darbu un materiālu apjomi

Poz.	Nosaukums	Tehniskais raksturojums	Mēra v - ba	Daudz.	Piezīmes
1	Apsardze, strādājošo sadzīves telpas, darbu vadītāji, medpunkts	Firmas "Valiants" moduļi vai tml.	m^2	30	
3	Ugunsdzēsības inventāra stends		gab.	1	Lāpstas, spaiņi, ķekši, putu aparāti
4	WC (biotualetes)		gab.	2	
5	Būvgružu konteineri	A X B X H 2,6 X 1,7 X 1,6	gab.	1	
	Būvlaukuma nožogojums	BEKAERT vai analogi	m	225	
	Būvlaukuma apgaismojums	Prožektori IP 50	gab.	3	3x300 w
	Orientējošs būvniecības atkritumu apjoms		m^3	60	

Š? B?VPROJEKTA DOP DA?AS RISIN?JUMI ATBILST LATVIJAS B?VNORMAT?VIEM, K? AR? CITU NORMAT?VO AKTU PRAS?B?M.

B?vprojekta da?as vad?t?ja — Anita Goba (v?rds un uzv?rds)

LBS sert. Nr.20–5401 (sertifik?ta Nr.)

2011.g. j?lijs (datums) — (paraksts)

SIA Agroprojekts RB
NĀKOTNES IELĀ 14-26, ĶEKAVA , ĶEKAVAS PAG., LV-2123

LĪVĀNU NOVADA DOME

LND/5-44.3/11.47 (03-2011)

JAUNSILAVAS PAMATSKOLAS ĒKAS RENOVĀCIJA ATBILSTOŠI AUGSTĀM ENERGOEFEKTIVITĀTES PRASĪBĀM

					Stadija	Lapa	Lapas
Būvpr.vad.	I.Rudzītis			VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI	TP	DOP - 1	
Būvinženiere	A.Goba						
				Reģ. Nr.			